

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO 3

PROPRIETÁRIO:		FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS										
OBRA:		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO										
ENDEREÇO:		RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 331 , BAIRRO DIHEL, SAPUCAIA DO SUL / RS										
ASSUNTO:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
DATA BASE: 07/06/2021												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇAMENTO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL FINAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	EQUIPE DE PESSOAL	R\$ 175.638,03	R\$ 43.909,51	25,00%	R\$ 43.909,51	25,00%	R\$ 43.909,51	25,00%	R\$ 43.909,51	25,00%	R\$ 175.638,03	100,00%
1.2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.576,47	R\$ 6.576,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.576,47	100,00%
1.3	ART	R\$ 288,13	R\$ 288,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 288,13	100,00%
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL											
2.1	LIMPEZA INTERNA ÁREAS MOLHADAS E EXTERNA	R\$ 23.252,15	R\$ 23.252,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.252,15	100,00%
2.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ÁREAS MOLHADAS INTERNAS E EXTERNAS											
2.2.1	TRATAMENTO JUNTAS DE RETRAÇÃO /CONCRETAGEM, COM EFLRESCENCIA, COM FALHAS DE CONCRETAGEM, PONTOS DE CORROSÃO E LOCAIS COM CARBONATAÇÃO	R\$ 14.073,31	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.073,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.073,31	100,00%
2.3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ÁREAS SECAS											
2.3.1	TRATAMENTO JUNTAS DE CONCRETAGEM E RETRAÇÃO	R\$ 6.392,29	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.392,29	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.392,29	100,00%
2.3.2	TRATAMENTO ÁREAS CARBONATADAS, PONTOS DE CORROSÃO E FALHAS DE CONCRETAGEM	R\$ 717,73	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 717,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 717,73	100,00%
2.4	RECUPERAÇÃO ARMADURA PAREDES INTERNA E EXTERNA	R\$ 1.944,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 972,32	50,00%	R\$ 972,32	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.944,64	100,00%
2.5	PREPARAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.806,92	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.806,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.806,92	100,00%
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO											
2.6.1	PAREDES E FUNDOS	R\$ 46.152,43	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.152,43	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.152,43	100,00%
2.6.2	TAMPA EXTERNA SUPERIOR	R\$ 1.112,43	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.112,43	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.112,43	100,00%
2.7	PARTE INTERNA / EXTERNA											
2.7.1	SERRALHERIA	R\$ 7.878,56	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.878,56	100,00%	R\$ 7.878,56	100,00%
2.7.2	PINTURA GERAL	R\$ 20.739,46	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.739,46	100,00%	R\$ 20.739,46	100,00%
2.7.3	ANDAIMES	R\$ 34.676,14	R\$ 8.669,04	25,00%	R\$ 8.669,04	25,00%	R\$ 8.669,04	25,00%	R\$ 8.669,04	25,00%	R\$ 34.676,14	100,00%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.441,02	R\$ 6.360,26	25,00%	R\$ 6.360,26	25,00%	R\$ 6.360,26	25,00%	R\$ 6.360,26	25,00%	R\$ 25.441,02	100,00%
3	SERVIÇOS PERMANENTES	R\$ 11.091,13	R\$ 2.772,78	25,00%	R\$ 2.772,78	25,00%	R\$ 2.772,78	25,00%	R\$ 2.772,78	25,00%	R\$ 11.091,13	100,00%
4	TRABALHOS FINAIS	R\$ 1.533,85	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.533,85	100,00%	R\$ 1.533,85	100,00%
	TOTAL PREVISTO	R\$ 384.314,71	R\$ 91.828,34	23,89%	R\$ 83.564,13	21,74%	R\$ 117.058,79	30,46%	R\$ 91.863,45	23,90%	R\$ 384.314,71	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 91.828,34	23,89%	R\$ 175.392,47	45,64%	R\$ 292.451,26	76,10%	R\$ 384.314,71	100,00%		