

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO 3

<b>PROPRIETÁRIO:</b> FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS												
<b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO												
<b>ENDEREÇO:</b> RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 331 , BAIRRO DIHEL, SAPUCAIA DO SUL / RS												
<b>ASSUNTO:</b> CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		<b>DATA BASE:</b>										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇAMENTO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL FINAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
1.1	EQUIPE DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	100,00%
1.2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
1.3	ART	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL</b>											
2.1	LIMPEZA INTERNA ÁREAS MOLHADAS E EXTERNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.2</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ÁREAS MOLHADAS INTERNAS E EXTERNAS</b>											
2.2.1	TRATAMENTO JUNTAS DE RETRAÇÃO /CONCRETAGEM, COM EFLRESCENCIA, COM FALHAS DE CONCRETAGEM, PONTOS DE CORROSÃO E LOCAIS COM CARBONATAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ÁREAS SECAS</b>											
2.3.1	TRATAMENTO JUNTAS DE CONCRETAGEM E RETRAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.3.2	TRATAMENTO ÁREAS CARBONATADAS, PONTOS DE CORROSÃO E FALHAS DE CONCRETAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO ARMADURA PAREDES INTERNA E EXTERNA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.5</b>	<b>PREPARAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>											
2.6.1	PAREDES E FUNDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.6.2	TAMPA EXTERNA SUPERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.7</b>	<b>PARTE INTERNA / EXTERNA</b>											
2.7.1	SERRALHERIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.7.2	PINTURA GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.7.3	ANDAIMES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>2.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PERMANENTES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	100,00%
<b>4</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%
	<b>TOTAL PREVISTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		