



Obra
 FHGV

Bancos
 SINAPI - 08/2022 - RS
 ORSE - 06/2022
 GOINFRA - 07/2022

B.D.I.
 24,97%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 122,22%
 Mensalista: 69,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	759.273,66	75.927,37	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	60.741,89	75.927,37
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	45.000,75	5.400,09	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06	3.600,06
3	FUNDAÇÕES	131.517,85	39.455,36	52.607,14	39.455,36									
4	ESTRUTURA	1.247.722,68	249.544,54	249.544,54	249.544,54	249.544,54	249.544,54							
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	226.892,69		45.378,54	45.378,54	68.067,81	68.067,81							
6	ALVENARIAS	150.874,72		15.087,47	30.174,94	45.262,42	45.262,42	15.087,47						
7	PISOS	747.471,87				149.494,37	224.241,56	149.494,37	149.494,37	74.747,19				
8	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	485.302,57					145.590,77	97.060,51	48.530,26	97.060,51	97.060,51			
9	DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS	663.648,90				132.729,78	132.729,78	199.094,67	199.094,67					
10	CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO	199.710,97			39.942,19	39.942,19	59.913,29	59.913,29						
11	SERRALHERIA	14.707,64			2.941,53	2.941,53	4.412,29	4.412,29						
12	PINTURA	638.748,86					63.874,89	127.749,77	191.624,66	127.749,77	127.749,77			
13	ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA	266.173,75					26.617,38	53.234,75	79.852,13	53.234,75	53.234,75			
14	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	150.524,02					15.052,40	30.104,80	45.157,20	30.104,80	30.104,80			
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	238.858,52		23.885,85	23.885,85	47.771,70	47.771,70	47.771,70	23.885,85	23.885,85				
16	ACESSIBILIDADE	108.076,06				10.807,61	10.807,61	21.615,21	21.615,21	21.615,21	10.807,61	10.807,61		
18	GASES MEDICINAIS	1.352.596,68						270.519,34	270.519,34	270.519,34	270.519,34	270.519,34	270.519,34	
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.382.819,31					138.281,93	276.563,86	276.563,86	414.845,79	138.281,93	138.281,93		
20	CLIMATIZACAO	3.741.351,58							374.135,16	748.270,32	748.270,32	1.122.405,47	374.135,16	374.135,16
21	ELEVADOR	820.365,07		82.036,51								246.109,52	328.146,03	164.073,01
22	LIMPEZA DE OBRA	115.598,00	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	9.247,84	13.871,76
Porcentagem			2,81%	4,02%	3,74%	6,08%	9,68%	10,57%	13,01%	14,35%	11,49%	13,80%	5,75%	4,68%
Custo c/BDI			379.575,19	542.129,84	504.912,74	820.151,74	1.305.758,15	1.426.211,85	1.754.062,50	1.935.623,33	1.549.618,82	1.861.713,66	775.870,98	631.607,36
Porcentagem Acumulado			2,81%	6,83%	10,58%	16,66%	26,34%	36,91%	49,92%	64,27%	75,76%	89,56%	95,32%	100,00%
Custo Acumulado c/ BDI			379.575,19	921.705,03	1.426.617,77	2.246.769,50	3.552.527,65	4.978.739,50	6.732.802,00	8.668.425,33	10.218.044,15	12.079.757,80	12.855.628,78	13.487.236,14

Flávio Teixeira
 Sócio/CEO/Proprietário